NO Sensorskjema

Dato:

Signatur:

DAGLIG / KONTROLL FØR BRUK LASTEBILKRANEN G8

BIKS AS TIf: 55 70 70 55 E-mail: booking@biks.no biks.no Vågsgaten 6, 5160 Laksevåg



n: Da		oato:					
obilnr.:	Sted: / Firma:						
		M	Т	О	Т	F	L
Dokumentasjon	Kontrollbok form. 1				-	Ī	
	Sertifikat form. 3, 4 og 5						
	Samsvarserklæring						
	Loggbok for daglig kontroll						
Regler for sertifisering	Førstegangskontroll		Π				T
	Periodisk kontroll						
	Ekstra ordinær kontroll						
	Sikkerhetskontroll						
Operatørens kvalifikasjoner	Operatør sertifikat		I				T
	Intern spesifikk opplæring på kran						
	Internt styrende dokumentasjon						
	Operatørens ansvar i tråd med interne prosedyrer						
Kranen konstruksjon, Vedlikehold og kontroll	Bom, King, pidestall, sving system, girboks, løftesylinder		I				П
	Mekanisk, hydraulisk, elektrisk og kranens kontroll system						
	Sikkerhetssystem, heise system, ståltau, skiver, krok, osv						
	Vedlikehold, kontroller						
Planlegging	Valg av personell		Π				T
	Kompetanse (familier med operasjonen)						
	Kommunikasjonsform						
	SJA/Samtale før jobb						
	Klare arbeidsoppgaver, ansvarsområder						
	Løfterute						
	Landingsområde						
	Barrierer						
	Nødprosedyrer						
	Valg av løfteutstyr						
	Medhjelpernes plassering under løfteoperasjonen						
Operasjon	Daglig inspeksjon						
	Funksjonstest av kran i tråd med prosedyrer						
	Praktisk kompetanse relatert til operasjon, bevegelser, spaker						
	Plan blir fulgt (Medhjelperne plassering i tråd med plan)						
	Bruk av lastekart						
	Frakt av last, hastighet, bevegelser osv.						
	Kommunikasjon i tråd med plan						
	Parkering av kran i tråd med prosedyre						